

Protokół odbioru/rozruchu pompy ciepła Viteco HP

<i>Dane obiektu - adres</i>	<i>Powierzchnia obiektu</i>	<i>Rodzaj instalacji grzewczej</i>	
		<i>Podłogówka [m²]</i>	<i>Grzejniki [szt.]</i>

Numer faktury zakupu/dane firmy sprzedającej

Zestawienie urządzeń w kotłowni

Model pompy ciepła	
Rodzaj pompy wodnej obiegu pompa ciepła -bufor	
Bufor [pojemność, ile węzownic, kombinowany, spiro]	
Typ zasobnika c.w.u. [pojemność, powierzchnia węzownicy]	
Odległość między pompą ciepła a buforem	
Średnice rur obiegu hydraulicznego	
Medium robocze [woda, glikol]	

Data odbioru/rozruchu	
-----------------------	--

Dane firmy wykonującej odbiór/rozruch

<i>Nazwa i adres</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Podpis i pieczętka</i>

Adnotacje o stwierdzonych problemach/uwagi

--

.....
Podpis użytkownika urządzenia

Protokół odbioru/rozruchu pompy ciepła Viteco HP

Lista czynności wymaganych podczas odbioru/rozruchu

Napełnienie układu hydraulicznego	
Sprawdzenie szczelności	
Kontrola filtra obiegu hydraulicznego	
Odpowietrzenie układu wodnego	
Kontrola poprawności działania pompy wodnej/kierunek przepływu	
Sprawdzenie drożności odprowadzania skroplin z jednostki zewnętrznej	
Kontrola wysokości między podłożem/poziom "0" a króćcem odpływu - cm	
Podłączenie zasilania maty grzewczej tacy skroplin	
Podłączenie zasilania głównego	
Podłączenie zasilania pompy wodnej	
Podłączenie zasilania 3-drogowego zaworu przełączającego	
Podłączenie panelu sterującego	
Podłączenie czujnika bufora/zasobnika c.w.u.	

Po uruchomieniu

Ustawienie temperatur bufora oraz zasobnika c.w.u.	
--	--

Po upływie minimum 30 minut pracy pompy [ładowanie bufora - zamknięta instalacja]

Kontrola różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem z pompy ciepła	
Kontrola prądu zasilania kompresora	
Uruchomienie źródła szczytowego - w przypadku grzałki elektrycznej	

UWAGA

Instalację grzewczą uruchamiamy [otwieramy zawory na instalację] dopiero po wygrzaniu bufora do nastawionej temperatury.

Dane firmy wykonującej odbiór/rozruch

Nazwa i adres	Imię i nazwisko	Podpis i pieczęć